

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 1/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodissa on asennettu alkuviikosta väliovia ja ensi viikolla alkavat listoitustyöt. Listoitustöiden yhteydessä putkimies asentaa vesipiste kalusteita. Viikolla 4/2020 aloitamme yläpölysiivouksen, tämän jälkeen pääsemme ummistamaan katot ja asentamaan IV-päätelaitteet.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla työt eivät ole juurikaan edenneet joulun välipäivien aikana. Ensi viikolla aloitamme lattiapinnoitukset ja viikolla 4/2020 alkavat kiintokaluste asennukset.



- Yläkoululla märkätilojen laatoitustyöt ovat hyvällä mallilla. Seuraavaksi aloitamme alakattorunkojen sekä tekniikkalevyjen asennukset.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Lukion opetus tiloissa on siivottu ahkerasti alkuviikon ajan, jotta IV-asennukset voitaisiin aloittaa heti ensi viikon alussa. Tasoitetyöt hallinnon alueella alkavat olla valmiit ja ensi viikolla aloitamme pohjamaalaukset. Märkätilojen vesieristys- ja laatoitustyöt etenevät myös vauhdikkaasti.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 listoitustyöt
- lohko 2, 1 krs lattiapinnoitukset
- lohko 2, 2 krs alakattorungot
- lohko 1, 1 krs kohtaamon ja aulan levyväliseinät
- lohko 1, 2 krs lukion IV-asennukset ja hallinnon maalaustyöt

Muita huomioitavia asioita:

-



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411