

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 10/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Pääsisäänkäynti

- Pääsisäänkäynnin puuverhouksen runkotyöt ovat edistyneet kovaa vauhtia. Ensi viikon alku puolella saamme katon rokotetun rungon valmiiksi, jonka jälkeen pääsemme paneloimaan seiniä. Jos kelit vain sallivat meidän on tarkoitus aloittaa kivikoulun ja uuden koulun väliin tulevan tukimuurin rakentaminen jo viikolla 13.



Kohtaamo

- Kohtaamon sisäpuolen viilupintaiset verhouslevyt saatiin asennettua alku viikon aikana. Seuraavaksi aloitamme alakattorunkojen asentamisen. Katsomorakenteet toimitetaan työmaalle viikolla 15.



Valmistuskeittiö

- Valmistuskeittiön lattiapinnoituksia tehdään vielä ensi viikon puoliväliin asti. Lattiat pinnoitetaan akryylibetonimassalla. Keittiö koneiden ja laitteiden asennustyöt alkavat viikolla 12.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3, päiväkotit: itselleluovutus
- lohko 2, alakoulu: alakattojen ummistus
- lohko 2, yläkoulu: yläpölysiivous
- lohko 1, lukio: kiintokaluste asennukset
- lohko 1, hallinto: lattiapinnoitukset

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411