

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 11

Viikon 11 merkittävimmät tapahtumat:

- Kallion louhintatyö on edennyt aikataulun mukaisesti ja ennen kaikkea turvallisesti. Louhittavasta rakennusalueesta on räjäytetty nyt noin 1/6. Pintamaat on pääosin poistettu ja kuljetettu pois tontilta.



Ensi viikon työvaiheita:

- Louhintatyön tulisi valmistua vko 14 loppuun mennessä. Ensi viikolla louhetta ajetaan pois työmaalta ja raskasta liikennettä kulkee paljon koulutietä pitkin.

Muita huomioitavia asioita:

- Olemme huomanneet, että muutamat oppilaat kulkevat vielä päivittäin koulun ja kodin väliä koulutietä pitkin ja oikaisevat kouluun alapuolisen kuvan tien kautta. Tie ei ole työmaan käytössä, mutta kuorma-autoja liikkuu alueella paljon päivän aikana. Toivoisimme oppilaille painotettavan, että kouluun kuljetaan ainoastaan kirkkotien kautta. Näin vältymme vaaratilanteilta jatkossakin.



YIT Suomi Oy
Talorakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411