

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 12

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Louhintatyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja viikon loppuun mennessä työstä on tehty noin kolmannes. Louhiminen jatkuu vko 15 loppuun saakka, jonka jälkeen alkavat perustustyöt.



Ensi viikon työvaiheita:

- Uuden koulun jätevesiviemärin liittospiste sijaitsee vanhan koulun ja kivikoulun välisellä pihatiellä. Tarkistimme tällä viikolla liittymäkoron ja totesimme sen olevan 1m liian korkealla. Joudumme siirtämään liittymispistettä ja kaivamaan vanhan liittymäkaivon ympäröksen auki. Tästä syystä aitaamme kaivalueen heti alkuvuikosta. Kuviin on merkattu työmaa aidan tuleva paikka punaisella viivalla.



Muita huomioitavia asioita:

- Työmaalla kävi tiistaina paikallislehden edustaja ottamassa valokuvia. Räjätystyö oli käynnissä, eikä työmaalla sillä hetkellä ollut turvallista liikkua tai oleskella. Jatkossa työmaalle ei saa mennä omin luvin ilman YIT:n edustajan lupaa tai läsnäoloa. Vierailuja voidaan järjestää, mutta niistä on aina sovittava etukäteen. Tämä viesti vain muistutuksena, jotta jatkossa vältetään vaaratilanteilta.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411