

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 12/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Valmistuskeittiö

- Valmistuskeittiön laite asennukset alkoivat maanantaina ja työt jatkuvat vielä ensi viikon puoliväliin saakka.



Ruokailutila

- Ilmastointikanava asennukset alkavat ruokalan korkeassa aulassa huomenna. Tällä hetkellä teemme tilassa P1 siivousta. Olemme osastoineet korkean aulan kahteen eri osioon. Viereisellä alueella ilmastointiasennukset päättyivät jo alkuvuikosta ja käynnissä on tällä hetkellä alakattorunkojen asennustyöt.



Pääsisäänkäynti

- Ulkoverhousohouspanelointityöt ovat edenneet hieman takkuisesti sairaspöissaolojen takia. Ensi viikolla työt kuitenkin jatkuvat aikataulun mukaisesti.



Ensi viikon työvaiheita

- ala- ja yläkoulu: loppusiivous ja itselle luovutus
- lukio: kiintokaluste ja väliovi asennukset
- korkea ruokalan aula: IV-asennukset
- kohtaamo: alakattotyöt

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411