

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 13/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Valmistuskeittiö

- Valmistuskeittiön laite asennukset päättyivät alkuvuikosta. Tällä hetkellä käynnissä on viimeisten väliovien sekä alakattorunkojen asennustyöt.



Kohtaamo

- Kohtaamon alakattorungot ja tekniikkalevyihin asennettava talotekniikka on saatu asennettua paikoilleen. Seuraavaksi ummistamme alakatot ja viikolla 15 työmaalle toimitetaan katsomorakenne.



Yläkoulu

- Yläkoululla seuraava työvaihe on ilmastoinnin päätelaitteiden asennus. Kuluneen viikon aikana olemme asentaneet siirto- ja taiteseiniä luokkatiloihin.



Lukio ja hallinto

- Lukiossa ja hallinnon tiloissa olemme asentaneet väliovia sekä puisia järjestelmälasi seiniä. Seuraavaksi alkavat listoitustyöt.



Ensi viikon työvaiheita

- ala- ja yläkoulu: IV päätelaitteiden asennus ja loppusiivous
- lukio ja hallinto: loput väliovi asennukset ja listoitustyöt
- korkea ruokalan aula: IV asennukset
- piha-alue: tukimuurin pohjatyöt sekä perustukset

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411