

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 14

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Louhintatyö on edennyt aikataulun mukaisesti ja työstä on tehty nyt noin 5/6. Tavoitteena on, että ensi viikon loppuun mennessä poraus- ja räjäytys työt ovat valmiit. Louhetta on ajettu pois rakennus alueelta koko viikon ajan.
- Saimme myös työmaakoppien viemäroinnin ja vesiliittymän valmiiksi. Lopullinen sähkösyöttö kytketään vasta ensi viikolla, joten siihen asti olemme aggregaatin armoilla.



**Ensi viikon työvaiheita:**

- Perustusten pohjatyöt ja salaojien asennus alkavat viikon puolivälissä päiväkodin kulmauksesta. Viikolla 16 aloitamme perustusten muotti- ja rauditustyöt.

**Muita huomioitavia asioita:**

- Lähetimme eilen tiedotteen, jossa ilmoitimme, että ajamme louhetta pois työmaalta la 6.4.2019. Toivottavasti viesti on tavoittanut lähialueen asukkaat, eikä kenenkään viikonloppu häiriinny tämän takia.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja  
puh. 0407585680

Olli Lemettinen  
työnjohtaja  
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
puh. 0503901411