

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 14/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Piha-alue ja pääsisäänkäynti



- Kevät on jo sen verran pitkällä, että päätimme aloittaa piha-alueiden maarakennustyöt. Ensimmäisenä työn alla on kivikoulun ja uuden koulun väliin tuleva tukimuuri.



- Pääsisäänkäynnin puuverhous alkaa olla viittä vaille valmis.

Ruokala



- Ruokalan korkean aulan ilmastointi kanava asennukset saatiin valmiiksi alkuvuikosta. Alakattorungot on nyt asennettu ja käynnissä yläpölysiivous. Pyrimme ummistamaan korkeiden tilojen alakatot jo ensi viikolla.

Tekninentyö



- Teknisessä työluokassa kaluste asennus on loppusuoralla. Tällä hetkellä sähkömiehet tekevät kaapelointejaan. Viikolla 16 työmaalle toimitetaan puu- ja metallityön laitteet ja koneet.

Ensi viikon työvaiheita

- lukio ja hallinto: loput kiintokaluste asennukset
- korkea ruokalan aula: alakattotyöt
- kohtaamo: katsomon asennus
- piha-alue: tukimuurin antura valu ja seinämuotin rauditus

Muita huomioitavia asioita:

- Joudumme valitettavasti estämään jääkiekkokaukalon käytön turvallisuus syistä. Teemme maarakennustöitä päiväkodin ja kaukalon läheisyydessä ja tästä syystä ulkopuolisten alueella liikkumista on rajoitettu.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411