

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 16

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Kuluneen viikon aikana maarakentaja on tehnyt pitkiä työpäiviä kuroakseen viime viikolla syntyneen aikataulu viiveen. Perustusten alapuoliset täyttötöyt ja viemäri asennukset saatiin tehtyä tiistai iltaan mennessä uuden päiväkodin osalta. Louhetta on ajettu pois työmaalta koko viikon ajan ja louhintatyöt ovat nyt pääosin ohi.



- Perustusten muotti- ja rauditus työryhmä saapui työmaalle tiistaina. Päiväkodin nauha- ja pilari antura muottia alkoikin syntyä melkoista tahtia ja ensi viikon alussa muottien sisään asennetaan raudoitukset. Viikolla 18 betonoimme ensimmäiset anturat.

**Ensi viikon työvaiheita:**

- Maarakentaja jatkaa perustusten alapuolisia täyttö- ja viemärointi töitä lohkon 1 osalta. Puolivälissä viikkoa asennetaan päiväkodin antura raudoitukset, jonka jälkeen työryhmä siirtyy tekemään väestönsuojan muottitöitä. Putkiurakoitsija tulee viikon puolivälissä asentamaan pohjaviemäreitä.

**Muita huomioitavia asioita:**

- Työmaalla pidettiin maanantaina info tilaisuus, jossa esiteltiin rakennus hanketta kuntalaisille ja keskusteltiin melua aiheuttavista työvaiheista. Toivomme, että työmaan ja lähialueen asukkaiden yhteiselo jatkuu sulassa sovussa jatkossakin.



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja  
puh. 0407585680

Olli Lemettinen  
työnjohtaja  
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
puh. 0503901411