

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 19

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Työmaalle pystytettiin torninosturi viime viikon loppupuolella ja kuluva viikko onkin edennyt elementti asennuksen merkeissä. Maanantaina työmaalle toimitettiin ensimmäiset pilari- ja sokkeli elementit, jotka saatiin asennettua paikoilleen jo keskiviikon aikana. Tänään juotimme sokkeli elementtien juuret ja pystysaumot, mikä mahdollistaa sisäpuolisten täyttötöiden aloituksen ensi viikolla.



- Maarakentaja on saanut perustus tason alapuoliset täyttötöet valmiiksi. Anturoiden muotti- ja rauditustyöt ovat edenneet lohkon 1B alueelle ja ensi viikon tiistaina onkin seuraava valupäivä.



Ensi viikon työvaiheita:

- Perustusten muotti- ja rauditustyöt etenevät lohkon 1 ja 2 alueella. Tiistaina valamme osan anturoista.
- Maarakentaja aloittaa päiväkodin sisäpuoliset täyttötöet.
- Alkuvuikosta aloitamme sokkelien ulkopuolisen vesieristuksen. Perustusten vedeneristystyö tehdään viikon puolivälissä tiistaina valettujen anturoiden osalta.

Muita huomioitavia asioita:

- Työmaalla pidetään pe 10.5.2019 peruskivenmuuraus tilaisuus. Tervetuloa!



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411