

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 2/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Kuluneella viikolla olemme asentaneet päiväkotiin taiteovet ja taiteseinät sekä märkätilojen paneelikatot. Loppuviikosta aloitimme myös listoitustyöt, jotka jatkuvat vielä ensi viikon ajan. Ensi viikon jälkeen aloitamme yläpölysiivouksen ja alakattojen ummistamisen.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla on pinnoitettu lattiaita koko viikko. Muita työvaiheita ei näissä tiloissa ole voitu tehdä samanaikaisesti. Ensi viikon jälkeen aloitamme kiintokaluste asennukset.



- Yläkoululla märkätilojen lattioiden laatoitustyöt ovat vielä kesken, mutta valmistuvat ensi viikon alkupuolella. Alakattojenrunkojen asennustyöt ovat myös kesken. Ensi viikon jälkeen aloitamme lattiapinnoitukset myös näissä tiloissa.

Lohko 1: lukio ja hallinto

- Alakerran teknisyöluokan tiloissa olemme asentaneet akustiikkakaton verhoukseen levyjä sekä LV-runkolinjoja. Ensi viikolla aloitamme tilassa P1 siivouksen.
- Valmistuskeittiössä asennamme seuraavat kolme viikkoa ilmastointikanavia.



- Yläkerrassa lukion opetus tiloissa asennamme ilmastointi kanavia. Hallinnon tiloissa maalaustyöt alkavat olla valmiit.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 listoitustyöt
- lohko 2, 1krs lattiapinnoitukset
- lohko 2, 2krs loput laatoitustyöt sekä alakattorungot
- lohko 1, 1krs valmistuskeittiön-IV asennukset ja teknisentyöluokan P1 siivous
- lohko 1, 2krs lukion IV-asennukset

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411