

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 23/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Piha alue

- Maarakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja tiistaina pääsimme aloittamaan pihakiveystyöt.



Päiväkoti

- Alkuvuikon aikana päiväkodin tiloihin asennettiin lattiateippaukset. Teippaukset jatkuvat ensi viikolla alaja yläkoulun tiloissa.



Tekstiilityöluokka

- Tekstiili- ja teknisentyöluokat on loppusiivottu ja parhaillaan käynnissä on puhtaustarkastus. Tämän jälkeen pääsemme säätämään ja mittaamaan ilmanvaihtoa. Luokkatiloihin ympäri koulua on tällä viikolla asennettu opetuksessa käytettäviä näyttöjä.



Ensi viikon työvaiheita

- Vanha koulurakennus: runkopurun aloitus
- Piha-alue: rakennekerrosten ja pihakiveysten asennus
- Ruokala ja korkea aula: ilmastoinnin säätö ja mittaus
- Opinportaat: portaiden puuverhouksen viimeistely

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411