

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 25

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Päiväkodin betonirungon valmistuminen alkaa olla jo lähellä harjakorkeutta. Alkuviikosta asensimme yläpohjan höyrynsulkukermin sekä IV-konehuoneen katon WQ palkit ja ontelolaatat. Tällä hetkellä asennamme konehuoneen paroc seinä elementtejä. Viikolla 27 aloitamme päiväkodin vesikatto elementtien asennuksen ja katto on tarkoitus saada vettä pitäväksi kahden työviikon aikana.



- Lohkon 2 rungon elementti asennus on saatu päätökseen ensimmäisen kerroksen osalta. Juhannuksen jälkeisenä maanantaina valamme ontelokentän, jonka jälkeen alkaa 2.kerroksen seinä elementtien asennus. Lohkon 2 betoni rungon on tarkoitus valmistua viikon 27 alkuun mennessä.
- Väestönsuojan 2 muotti- ja raudoitustöitä on tehty koko viikko. Väestönsuojan valupäivä on jo sovittu viikon 27 keskiviikolle, koska sen on valmistuttava ennen lohkon 1 rungon elementti asennuksia.



### Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 2 ensimmäisen kerroksen holvin- sekä lohkon 3 IV-konehuoneen katon valu.
- Väestönsuojan 2 muotti- ja raudoitustyöt.
- Lohkon 2, toisen kerroksen elementti asennus.
- IV-konehuoneen katon höyrinsulkukermin asennus.
- Lohkon 1 sisäpuoliset täyttötöyt sekä pohjaviemärit

### Muita huomioitavia asioita:

- Muistuttaisimme vielä, että kirkkotien loppupään kautta ei saa kulkea monitoimitalolle. Alueella tehdään kesän aikana monenlaisia maarakennustöitä, niin YIT:n kuin Hankasalmen kunnan puolesta.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja  
puh. 0407585680

Olli Lemettinen  
työnjohtaja  
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
puh. 0503901411