

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 26

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Kuluneella viikolla päiväkotilohkon rakennustyöt ovat edenneet niinkin hyvälle mallille, että ensi viikolla pääsemme jo vesikattotöihin. Vesikatto kasataan puisista elementeistä, joihin on jo tehtaalla asennettu valmiiksi vesikatteen aluskermi. Vesikatto saadaan tällöin vettä pitäväksi yhden työviikon aikana.
- Sisäpuoliset täyttötöyt sekä pohjaviemäri asennukset on tehty koko rakennusalueelle. Maarakentajalla on vielä tekemistä ulkopuolen täyttöjen kanssa.



- Lohkon 2 betonirunko on edennyt aikataulun mukaisesti. Alkuviiikosta asensimme 2 krs. ulkoseinät, viikon puolivälissä teräksiset WQ-palkit ja loppuviikko on mennyt katon ontelolaattoja asentaessa. Ensi viikolla alkaa holvin muotti ja raudoitustyöt ja loppuviikosta valamme holvin.
- Väestönsuojan 2 muotti- ja raudoitustyöt valmistuvat ensi viikon tiistaihin mennessä, keskiviikkona on valupäivä.



Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 3 vesikattotyöt
- Lohkon 2, 2 krs holvin rauditus ja valu
- Lohkon 1, 1 krs rungon elementti asennus

Muita huomioitavia asioita:

-



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelä

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411