

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 27

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Kuluneella viikolla työmaalla on asennettu lohkon 1 ensimmäisen kerroksen seinäelementtejä. Tänäpäin asennamme teräksisiä WQ palkkeja, joiden varaan ensi viikolla asennetaan välipohjan ontelolaatat. Rungon elementti asennukset ovat edenneet kokonaisuutta ajatellen hyvin ja aikataulun mukaisesti.



- Päiväkodin vesikattoelementtien asennukset alkoivat tiistaina ja töitä tehdään koko viikonlopun ajan. Tavoitteena on, että ensi viikon maanantai iltaan mennessä katto saadaan vettä pitäväksi.
- 2 lohkon betonirunko valmistuu tänään perjantaina. Tällä hetkellä käynnissä on yläpohjan ontelokentän valu ja ensi viikolla asennamme höyrynsulkukermin. Lohkon 2 vesikattotyöt alkavat viikolla 30.



Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 3 vesikattotöiden viimeistely.
- Lohkon 1 ensimmäisen kerroksen ontelolaattojen asennus, muottityöt ja raudoitus.
- Kanaalin louhinta viemärin liityntäpisteelle vanhan koulurakennuksen ja kivikoulun välissä.

Muita huomioitavia asioita:

- Pahoittelemme jo etukäteen, mikäli ensi viikolla suoritettavista louhintatöistä aiheutuu meluhaittaa lähialueen asukkaille. Työ on pakko tehdä nyt, jotta saamme piha-alueen valmiiksi ennen koulujen alkua.



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411