

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 28

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Viikko on kulunut lohkon 1 välipohjan ontelolaattoja asentaessa sekä holvin muotti- ja raudoitustöitä tehdessä. Ensi viikon loppu puolella valamme ontelokentän, jonka jälkeen pääsemme asentamaan toisen kerroksen ulkoseinä elementtejä.
- Lohkon 2 höyrynsulkukermi asennettiin keskiviikkona. Vesikatto elementtien asennus alkaa viikon 30 tiistaina.



- Päiväkodin vesikatto saatiin vettä pitäväksi viikonlopun aikana. Ensi viikolla päiväkotiloille asennetaan lattialämmitysputket. Lattia on tarkoitus valaa viikon 30 maanantaina.



Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 1 ensimmäisen kerroksen holvin raudoitus sekä valu.
- Päiväkodin lattialämmitysputkien asennus sekä lattian raudoitus ja valu.
- Pohjaviemäriin asennus liittymä kaivolle ja kaivannon täyttö vanhan koulurakennuksen ja kivikoulun välissä.

Muita huomioitavia asioita:

- Louhintatyöt ovat tältä erää ohitse. Alkuviikkoon mennessä saamme louheen ajettua pois työmaalta, jonka jälkeen työmaalta kantautuva melu vähenee huomattavasti.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri