

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 29

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Päiväkodin lattian raudoitustyöt sekä lattialämmitys putkitukset alkavat olla valmiit. Valamme lattian ensi viikon maanantaina, jonka jälkeen pääsemme tekemään lämpörunkoja sekä väliseinämuurauksia. Ikkuna asennukset alkavat ensi viikolla ja muuraukset sisällä sekä julkisivuilla viikon 31 alku puolella.



- Muotti ja raudoitustyöt saatiin lohkon 1 ensimmäisen kerroksen holvin osalta valmiiksi viikon aikana ja parhaillaan käynnissä on holvin valu. Huomenna aloitamme 2 kerroksen ulkoseinäelementtien asennuksen.
- Lohkon 2 vesikattoelementtien asennus alkaa tulevan viikon tiistaina. Katto on tarkoitus saada vettä pitäväksi viikonlopun aikana.



### Ensi viikon työvaiheita

- päiväkodin lattiavalu
- lohkon 1 toisen kerroksen elementti asennus
- lohkon 2 vesikattoelementtien asennus

### Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmälainen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri