

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 30

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Lohkon kaksi vesikattotyöt alkoivat tiistaina alaohjauspuiden asennuksella. Ensimmäiset tukiseinä elementit asennettiin eilen ja työ jatkuu vielä perjantain ajan. Viikonloppuna asennamme tukiseinien päälle kattoelementit, jonka jälkeen katto on vettä pitävä. Lohkon yksi vesikattotyöt alkavat viikolla 35 ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.



- Maanantaina valoimme päiväkodin maanvaraisen lattian. Työ onnistui hyvin kovista helteistä huolimatta. Loppuviikon aikana asennamme päiväkodin ulkoikkunat ja ensi viikolla alkavat julkisivu- sekä väliseinä muuraukset.



### Ensi viikon työvaiheita

- päiväkodin julkisivu- sekä väliseinä muuraukset
- lohkon 2 maanvaraisen lattian raudoitus ja lattialämmitys putkitukset
- lohkon 1 toisen kerroksen WQ-palkkien ja ontelolaattojen asennus

### Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmälainen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri