

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 33

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3

- Päiväkoti loholla siirrytään voimakkaasti kohti sisävalmistusvaihetta. Väliseinä muuraukset valmistuvat vielä tämän viikon aikana, jonka jälkeen työn alle laitetaan piikkaus- ja paikkaus työt sekä kevyet levyväliseinät. Tavoitteena on, että viikolla 36 voisimme aloittaa tasoitetyöt.
- Sateiset kelit ovat hieman haitanneet ulkona tehtäviä työvaiheita, esimerkiksi julkisivumuurauksia. Lähi viikkojen aikana aloitamme julkisivujen lasi-metalli seinien asentamisen.



#### Lohko 2

- Lohkon kaksi ullakkotilassa on asennettu kuluneella viikolla savunpoistohormeja sekä kulkusiltoja. Seuraavaksi katolle asennetaan pintahuopa ja vesikattovarusteet. Väliseinien harkkomuuraukset alkavat ensi viikolla.

## Lohko 1

- Lohkon yksi rungon viimeiset betoni elementit asennettiin alkuviikosta ja tällä hetkellä käynnissä on toisen kerroksen katon holvi valu. IV-konehuoneen pelti-villa-pelti elementtien asennus saadaan valmiiksi ensi viikon tiistaihin mennessä ja viikolla 35 aloitamme vesikattoelementtien asennuksen.



## Ensi viikon työvaiheita

- Päiväkodin julkisivumuuraus jatkuu.
- Lohkon 2 väliseinä muuraukset alkavat maanantaina.
- Lohkon 2 ikkuna asennukset alkavat tiistaina.
- Lohkon 2 pintahuovan asennus vesikatolle alkuviikosta.
- Lohkon 1 IV-konehuoneen pelti-villa-pelti elementtien asennus ma-ti.
- Lohko 1 höyrynsulkukermin asennus viikon puolivälissä.
- Lohkon 1 pääsisäänkäynnin kattoa kannattavat teräsrakenteet asennus ti-ke.

**Muita huomioitavia asioita:**

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmälainen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri