

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 34

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3

- Kuluneen viikon aikana väliseinämuuraukset on saatu päätökseen päiväkodin osalta. Tällä viikolla olemme hioneet ja paikanneet sisäpuolen betoniseiniä ja ensi viikolla alkaa kevyiden levyväliseiniä teko. Julkisivumuuraus etenee hitaasti, mutta varmasti.

Lohko 2

- Lohkolla kaksi vesikaton pintahuovista on asennettu noin puolet. Katosta ja julkisivuista tulee väriltään valkoiset. Ulkoikkunoiden asennukset saatiin valmiiksi eilen ja ensi viikolla aloitamme sisäpuolen väliseinämuuraukset.



lohko 1

- Lohkon yksi IV-konehuoneen runko saadaan valmiiksi vielä tämän päivän aikana. Yläpohjan höyrynsulkukermi on pääosin asennettu, työ jatkuu vielä viikonloppuna sateisten kelien vuoksi. Ensi viikolla työmaalle toimitetaan jo vesikatto elementtejä.



- Pääsisäänkäynnin vesikattoa kantavat teräsrakenteet asennettiin myös kuluneella viikolla. Rakenteista tuli melko järeät pitkien jännevälän vuoksi ja kokonaisuudessaan teräsrakenteet painoivat 26 000 kiloa. Teräsristikko pyrittiin kasaamaan tehtaalla mahdollisimman valmiiksi, jotta työmaalla tehtävä asennustyö sujuisi nopeasti.



Ensi viikon työvaiheita

- Päiväkodin julkisivumuuraus jatkuu.
- Päiväkodin levyväliseinätyöt alkavat maanantaina.
- Lohkon kaksi vesikaton pinta huovan viimeistely.
- Lohkon kaksi väliseinämuuraukset alkavat.
- Lohkon yksi vesikattoelementtien asennus alkaa tiistaina.

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtajaOlli Lemettinen
työnjohtajaTerho Sysmälainen
työnjohtajaTimo Järvinen
työnjohtajaPertti Kirmanen
työmaainsinööri