

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 35

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3

- Kuluneella viikolla päiväkotilohkolla on tehty kevyitä levyväliseiniä. Seinärungot on nyt asennettu ja toinen puoli seinästä levytetty, ensi viikolla seinät villoitetaan ja tuplataan. Jos kaikki menee suunnitellusti, tasoitetyöt alkavat jo viikolla 37.



lohko 2

- Lohkolla kaksi tehdään tällä hetkellä väliseinämurauksia ja ensi viikolla aloitamme myös levyväliseinätyöt. Vesikaton pintakermin asennus saatiin tällä viikolla valmiiksi ja ensi viikolla katolle saadaan vesikatto varusteet. Julkisivumuuraukset alkavat lohkolla kaksi alustavasti viikolla 37.



Lohko 1

- Lohkon yksi höyrynsulkukermi saatiin asennettu viime viikonloppuna ja tiistaina työmaalle toimitettiin ensimmäiset vesikaton kantavat tukielementit. Ensimmäisen osa-alueen 1A tukielementit saadaan paikoilleen vielä huomisen aikana ja viikonloppuna tukiseinien päälle asennetaan itse kattoelementit.



Ensi viikon työvaiheita

- Päiväkodin julkisivumuuraus jatkuu (noin 60% tehty).
- Päiväkodin levyväliseinien tuplaus, valmis vko 36 tiistaihin mennessä.
- Lohkon kaksi levyväliseinien teko 1-kerroksessa keskiviikosta eteenpäin.
- Lohkon kaksi väliseinämuuraukset, valmis vko 36 loppuun mennessä.
- Lohkon 2 vesikattovarusteiden asennus alkuviikon aikana.
- Lohkon 1 vesikattoelementtien asennus jatkuu loppuviikosta.

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri