

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 36

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3

- Päiväkodin julkisivuista on nyt muurattu  $\frac{3}{4}$ . Viimeisen julkisivun oletetaan valmistuvan vielä ensi viikon aikana. Seuraava työvaihe on räystään otsa- ja aluslautojen maalaus ja asennus sekä ikkunapellitykset.
- Sisäpuolella maalari on tämän viikon nauhoittanut levyväliseiniä sekä tehnyt pölynsidontamaalauksia. Ensi viikolla pyrimme saamaan lämmöt päälle, mikä mahdollistaa tasoitetöiden aloituksen.





## Ihko 2

- Lohkolla kaksi väliseinämuuraukset on saatu pääosin valmiiksi. Ensimmäisen kerroksen levyväliseinät valmistuvat ensi viikon alkupuolella, jonka jälkeen pääsemme hiomaan lattiaita. Lähi viikkojen aikana aloitamme toisen kerroksen lämpölattioiden valmistelevat työt. Vasta lämpölattioiden valmistuttua pääsemme tekemään levyväliseiniä toiseen kerrokseen.

## Ihko 1

- Lohkon yksi maanvaraisten lattian lattialämmitys putkitukset käynnistyivät tällä viikolla. Ensimmäisen osa-alueen lattiavalu on sovittu viikon päähän. Väliseinämuuraukset ovat jo pitkällä toisessa kerroksessa.



**Ensi viikon työvaiheita**

- Päiväkodin julkisivumuuraus jatkuu (75% tehty).
- Päiväkodin sisäseinien tasoitetyöt alkavat
- Lohkon kaksi julkisivumuuraus alkaa
- Lohkon 1 vesikattoelementtien asennus jatkuu

**Muita huomioitavia asioita:**

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri