

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 37

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3

- Alkuviikosta aloitimme tasoitetyöt päiväkotilohkolla ja seinäpinnat ovatkin saaneet mukavasti väriä viikon aikana. Tasoitetyöt jatkuvat vielä ensi viikon ajan, jonka jälkeen maalari pääsee tekemään pohjamaalauksia.



lohko 2

- Lohkon kaksi muuratut väliseinät on saatu valmiiksi ja tällä hetkellä hiomme ja paikkaamme seiniä sekä putsaamme lattiaita. Viikolla 39 aloitamme lämpölattioiden teon 2-kerroksessa sekä tasoitetyöt 1-kerroksessa.



lohko 1

- Lohkon yksi vesikattoelementeistä on asennettu nyt noin puolet. Ensi viikon pe mennessä koko katon tulisi olla vettä pitävä.
- Ensimmäisen kerroksen lattian valutyöt alkavat heti tulevana maanantaina ja lattioiden valmistuttua aloitamme 1-kerroksen harkk väliseinien muuraukset. Muuraukset ovat jo pitkällä 2-kerroksessa, jossa seuraavaksi aloitamme lämpölattioiden valmistelevat työt.



Ensi viikon työvaiheita

- Päiväkodin tasoitetyöt.
- Lohkon kaksi pölynsidontamaalaukset.
- Lohkon kaksi julkisivumuuraus.
- Lohkon yksi lattiavalut.
- Lohkon yksi vesikattoelementtien asennus päättyy viikon loppuun mennessä.

Muita huomioitavia asioita:

- Pyrimme välttämään meluvia työvaiheita yo-kirjoitusten aikana (16.9.2019 – 3.10.2019).

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri