

# Viikkotiedote

---

## Hankasalmen koulukeskus vko 38

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3

- Tasoitetyöt saatiin kuluneella viikolla valmiiksi päiväkodin osalta ja maalari on aloittanut seinien hionnan sekä pohjamaalaukset. Ulkopuoliset lasi-alumiini seinät asennettiin paikoilleen alkuvuokosta ja julkisivumuuraus valmistuu nyt viikonlopun aikana. IV-konehuoneen lattiapinnoitus tehdään ensi viikon aikana, jotta viikolla 43 pääsemme asentamaan ilmastointi koneita.



## Ihko 2

- Pienestä resurssi pulasta huolimatta lohkon kaksi julkisivumuuraukset ovat edenneet hyvin viikon aikana. Muurausten tulisi olla koko rakennuksen osalta valmiit marraskuun puoliväliin mennessä.
- Sisällä olemme tehneet valmistelevia töitä 2-kerroksen lämpölattioiden asennusta varten. Ensi viikolla asennamme lämpölattioiden eristeet sekä putkitukset ja viikolla 40 valamme plano lattiat. Heti tämän jälkeen alkavat kevyiden levyväliseinien asennukset.



## Iohko 1

- Lohkon yksi vesikaton puutyöt valmistuvat vielä viikonlopun aikana. Huomenna työmaalle toimitetaan viimeiset vesikatto elementit, jotka asennetaan vielä saman päivän aikana pääsisäänkäynnin teräsristikon varaan.
- Tänään olemme valaneet ensimmäisen kerroksen mv lattiaita ja niiden tulisi valmistua viikon 40 alkupuolella.



## Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 2 tasoitetyöt alkavat 1-kerroksessa.
- Lohkon 2 lämpölattioiden asennukset alkavat 2-kerroksessa.
- Lohkon 1 julkisivumuuraus aloitetaan alkuviikosta, lohkolla 2 muuraus jatkuu.
- Lohkon 1 vesikaton pohjahuovan saumaus ja pintahuovan asennus.
- Lohkon 2 lasi-alumiini seinien lasitusten asennukset.
- Lohkon 3 IV-konehuoneen lattiapinnoitus.
- Lohkon 3 ja 2 ullakon puhallusvillojen asennus alkuviikosta.

**Muita huomioitavia asioita:**

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtajaOlli Lemettinen  
työnjohtajaTerho Sysmälainen  
työnjohtajaTimo Järvinen  
työnjohtajaPertti Kirmanen  
työmaainsinööri