

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 39

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3

- Päiväkodin sisäseinien maalaustyöt ovat jo pitkällä. Ensi viikon aikana teemme viimeiset pölyävät työvaiheet ennen P1 siivousta, joka aloitetaan viikon 41 maanantaina. Siivouksen jälkeen alkavat ilmanvaihtokanavien asennukset. Asennustyön ajaksi tilat osastoidaan, eikä muita työvaiheita tehdä samanaikaisesti.



Ihko 2

- Yläkoulun lämpölattioiden teko alkoi maanantaina eristeiden latomisella ja loppuviikon olemme asentaneet lattialämmitys putkistoja. Ensi viikon keskiviikkona valamme plano lattian ja heti seuraavan viikon alussa alkavat levyväliseinä työt. Tasoitetyöt ensimmäisessä kerroksessa valmistuvat ensi viikon aikana, jonka jälkeen maalari pääsee tekemään pohjamaalauksia.



Ihko 1

- Lohkon yksi ulkoikkuna asennukset alkoivat maanantaina ja työn odotetaan valmistuvan ensi viikon alussa. Heti kun muutama ikkuna saatiin paikoilleen, pääsivät muurarit töihinsä ja seinää onkin noussut vauhdikkaasti viikon aikana. Sisäpuolella käynnissä on seinien hionta- ja paikkaus työt sekä harkkomuuraukset. Ensi viikon puolivälissä valamme loput maanvaraiset lattiat ensimmäisessä kerroksessa.



Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 2 lämpölattioiden plano valu keskiviikkona
- Lohkon 2 ja 1 julkisivumuuraus jatkuu
- Lohkon 2 ensimmäisen kerroksen tasoitetyöt päättyvät ja pohjamaalaukset alkavat
- Lohkon 1 maanvaraisten lattioiden valutyöt viikon puolivälissä.
- Lohkon 1 harkk väliseinien muuraus jatkuu

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri