

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 4/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodissa on viikon aikana tehty sähkökalustusta ja -kytkentöjä. Kohta puolin alamme aloitella yläpölysiivousta sekä alakattolevyjen asennusta. Ulkopuolella aloitamme sisäänkäyntien puuverhosten panelointityöt mahdollisesti jo ensi viikolla.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla kiintokalusteiden asennustyöt jatkuvat vielä ensi viikon ajan. Tämän jälkeen pääsevät sähkö- ja putkimiehet asentamaan vesipiste- ja sähkökalusteitaan.



- Yläkoululla polyuretaani lattiat saatiin valmiiksi viikon aikana. Ensi viikon alussa asennamme vielä tekstiilimattolattiat, jonka jälkeen lattiat suojataan kauttaaltaan. Kaluste asennukset alkavat jo viikolla kuusi.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Lukio tiloissa ilmastointi kanavien asennus ja -eristystyöt saatiin valmiiksi ja heti ensi viikolla lattiat valetaan pinta planolla. Seuraavaksi tiloissa alkavat putkipuolen hajoitukset ja alakattorunkojen teko.



- Hallinnon puolella valmistaudutaan P1 tarkastukseen sekä ilmastointikanavien asennukseen.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 viimeistelytyöt ja siivous yms.
- lohko 2, 1krs kiintokaluste asennus
- lohko 2, 2krs tekstiilimattolattiat ja lattiapintojen suojaus
- lohko 1, 1krs laitoskeittiön huuviin asennus, musiikkiluokan lattia ja seinärakenteet
- lohko 1, 2krs hallinnon IV-asennustyöt

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411