

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 44

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3: päiväkot

- Viikon aikana päiväkodissa ollaan viimeistely märkätilojen seinä ja lattiapintoja, jotta ensi viikolla pääsisimme aloittamaan vedeneristys- ja laatoitus työt. IV-konehuoneen laiteasennukset jatkuvat vielä ensi viikon ajan. Ulkoikkunoiden pieli- ja vesipellit asennettiin alkuvuikosta. Ensi viikolla aloitamme läpivientien ääni- ja palokatkojen teon.



**Lohko 2: ala- ja yläkoulu**

- Alakoulun tiloissa pidettiin eilen P1 tarkastus ja puhtaustason todettiin olevan riittävä ilmastointikanavien asennusta varten. Kanava asennukset alkavat ensi viikon maanantaina.
- Yläkoulun luokkatiloissa tehdään tällä hetkellä maalaustöitä. Pintamaalaukset valmistuvat ensi viikon loppuun mennessä. Maalausten valmistuttua aloitamme taas P1 siivouksen.





### Lohko 1: lukio ja hallinto

- Kuluneella viikolla valoimme kohtaamon katsomo portaan. Portaan muotti- ja valutyöt olivat melko haastavat, mutta työ onnistui mielestämme hyvin. 2-kerroksen lämpölattioiden eristys ja putkitus työt ovat edenneet siihen pisteeseen, että ensi viikolla valamme puolet kerroksen plano lattiaista. Viimeinen plano valu on viikon 46 keskiviikkona. Ensimmäisessä kerroksessa tehdään kovaa vauhtia levyväliseiniä.



### Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 vedeneristys- ja laatoitustyöt
- Lohkon 2, 1 krs IV-kanava asennukset
- Lohkon 2, 2krs pintamaalaukset
- Lohkon 1, 1krs levyväliseinien teko
- Lohkon 1, 2krs lämpölattioiden eristys, putkitus ja plano
- Lohko 1, julkisivumuuraus valmistuu

**Muita huomioitavia asioita:**

- Työmaalla järjestetään tänään klo 13:00 alkaen harjakaiset. Työmaan väki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmälainen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
puh. 0503901411