

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 45

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Märkätilojen vedeneristystyöt alkoivat viikon puolivälissä päiväkodissa. Työ valmistuu ensi viikon alkupuolella ja tämän jälkeen alkavat seinälaatoitukset. Viikon aikana olemme myös tehneet palo-, ja äänikatkoja talotekniikan läpivienteihin sekä julkisivun liikuntasauvojen kittauksia.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla tehdään kovaa vauhtia IV-kanava asennuksia. Muita työvaiheita ei näissä tiloissa samanaikaisesti tehdä.
- Yläkoulun luokkatiloissa pintamaalaukset ovat jo pitkällä. Maalausten valmistuttua aloitamme P1 siivouksen. Tämän jälkeen IV-asentajat siirtyvät alakoululta kerrosta ylemmäs yläkoulun tiloihin.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Keskiviikkona valoimme 2-kerroksen plano lämpölattioista puolet. Plano juotsmassa on itsestään tasoittuvaa ja näin ollen lattioista saadaan varmasti suorat. Ensi viikon puolivälissä valamme loput lämpölattiat, jonka jälkeen pääsemme tekemään levyväliseiniä valmiiden lattiapintojen päältä. Ensimmäisessä kerroksessa on viikon aikana asennettu siirto- ja taiteseinien otsarakenteita sekä levyväliseiniä.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 seinälaatoitukset
- lohko 3 akustokattorungot ja tekniikkalevyt
- lohko 2, 1 krs IV-kanava asennukset
- lohko 2, 2krs P1 siivous
- lohko 1, 1krs teknisentyön akustiikkakatto ja levyväliseinät
- lohko 1, 2krs lämpölattioiden putkitus ja plano alkuvuikon aikana

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtajaOlli Lemettinen
työnjohtajaTerho Sysmälainen
työnjohtajaTimo Järvinen
työnjohtajaPertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411