

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 46

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Kuluneella viikolla olemme vedeneristäneet ja laatoittaneet päiväkodin märkätilojen seiniä. Alakatto urakoitsija aloitti keskiviikkona kattorunkojen asennukset ja samalla olemme ummistaneet talotekniikan läpivientien ääni- ja palokatkoja. Päiväkodin ja alakoulun väliselle sisäpihalle asennettiin julkisivun alumiinilasiseinä.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla IV-kanava asennukset alkavat olla loppusuoralla. Yläkoululla pintamaalaukset ovat valmiit ja heti viikonlopun jälkeen aloitamme P1 siivouksen. Ensi viikon torstaina IV-asentajat siirtyvät yläkoulun tiloihin mikäli P1 tarkastuksessa ei havaita puutteita.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Levvyäliseinätyöt ovat edenneet kovaa vauhtia ensimmäisessä kerroksessa. Ensi viikolla aloitamme työt myös 2-kerroksessa, jotta emme jää tasoitemiesten jalkoihin. Viimeiset lämpölattiat valettiin keskiviikkona ja tällä hetkellä pinnoitamme 3-kerroksessa IV-konehuoneen lattiaa.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 laatoitustyöt
- lohko 3 akustokattorungot ja tekniikkalevyt
- lohko 2, 1 krs palo-, ja äänikatkot
- lohko 2, 2 krs P1 siivous ja loppuviikosta IV-asennukset
- lohko 1, 1 krs tasoitetyöt
- lohko 1, 2 krs levyäliseinätyöt

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411