

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 47

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodin märkätilojen seinälaatoitukset alkavat olla saumausta vailla valmiit. Vielä ennen viikonloppua aloitamme lattioiden vesieristykset, jotta heti ensi viikon alussa pääsemme laatoittamaan lattiaa. Viikon aikana olemme lisäksi asentaneet alakatto runkoja sekä tekniikkalevyjä. Seuraava iso alkava työvaihe on lattiapinnoitukset viikolla 48.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla IV-asennukset ovat valmiit. Kuluneella viikolla olemme tehneet putki hajotuksia ja ensi viikolla alkavat sähkön johtokanavoinnit.



- Yläkoululla P1 siivous on tehty ja heti ensi viikon maanantaina aloitamme IV-kanava asennukset.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Teknisentyön tiloissa tehdään tällä hetkellä tasoitustöitä. Kotitalousluokan opetustiloissa maalarilla on vielä pintamaalaukset kesken. Lukion hallinto ja opetus tiloissa tehdään kovaa vauhtia levyväliseiniä.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 laatoitustyöt valmiit viikon loppuun mennessä
- lohko 2, 1krs palo-, ja äänikatkot, putkihajotukset sekä johtokanavoinnit
- lohko 2, 2krs IV-kanava asennukset
- lohko 1, 1krs tasoite- ja maalaustyöt
- lohko 1, 2krs levyväliseinätyöt

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411