

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 5/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Kuluneen viikon aikana päiväkodilla asennettiin väli- sekä ulko-ovien helat ja painikkeet. Lisäksi työn alla ovat erilaisten koneiden asennustyöt mm. kuraeteisten kuivauskaapit. Ensi viikolla teemme yläpölysiivouksen, jonka jälkeen pääsemme ummistamaan katot ja asentamaan ilmastoinnin päätelaitteet.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla kiintokaluste asennukset valmistuivat alkuviikosta ja loppuviikko kului puisia väliovia asentaessa. Lisäksi putkimies asensi vesipiste kalusteita. Ensi viikolla alkavat puisten järjestelmälaseinien asennustyöt. Tämän jälkeen pääsemme listoituks hommiin.



- Yläkoululla asennetaan parhaillaan tekstiilimattolattioita. Tiloihin on haalattu jo kiintokalusteet ja niiden asennus alkaa heti ensi viikon maanantaina.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Lukiossa asennetaan parhaillaan alakattorunkoja ja työ jatkuu vielä ensi viikolla. Tämän jälkeen työn alle tulevat alumiinilasiseinien asennukset ja viikolla kahdeksan aloitamme lattiapinnoitukset.



- Hallinnon puolella IV-asennukset ovat kovaa vauhtia käynnissä. Työt jatkuvat vielä ainakin ensi viikon ajan.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 yläpölysiivous
- lohko 2, 1krs puisten järjestelmälasiseinien asennus
- lohko 2, 2krs kiintokaluste asennukset
- lohko 1, 1krs sosiaalityöjen loput laatoitustyöt sekä musiikkiluokan tasoitetyöt
- lohko 1, 2krs hallinnon IV-asennustyöt

Muita huomioitavia asioita:

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411