

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 50

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodissa aloitettiin tällä viikolla kiintokalusteiden ja puisten järjestelmälaseinien asennukset. Ensi viikolla asennamme loput sisäpuuovet ja vuoden vaihteen jälkeen alkavat listoitustyöt.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla laatoitustyöt ja alakattorunkojen asennukset saatiin valmiiksi alkuvuikosta. Tällä hetkellä käynnissä on palo- ja äänikatkojen teko. Lattiapinnoitukset aloitamme viikolla 2/2020.
- Yläkoululla IV-kanava asennukset on saatu valmiiksi ja tällä hetkellä työn alla ovat LV putki hajoitukset. Ensi viikolla aloitamme märkätilojen laatoitus ja vesieristys työt sekä alakatto runkojen asennukset.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Kerroksessa yksi laitoskeittiössä laatoitustyöt alkavat olla jo hyvällä mallilla. Teknisentyöluokan tiloissa teemme akustiikka kattoa, joka estää äänien kantautumisen kerroksien välillä.



- Kerroksessa kaksi lukion tiloissa on pintamaalaukset vielä kesken. Hallinnon tiloissa teemme viimeisiä levyäliseiniä.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 kiintokalusteiden ja puuvien asennus
- lohko 2, 1krk sähkökalustus
- lohko 2, 2krk vedeneristys ja laatoitustyöt
- lohko 1, 1krk sosiaalitilojen maalaus
- lohko 1, 2krk hallinto tilojen tasoitustyöt

Muita huomioitavia asioita:

- Jaoimme keskiviikkona uuden koulun tuleville oppilaille heijastimia, jotta jokapäiväinen koulumatka sujuisi turvallisesti näin pimeänä vuodenaikana.



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411