

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 51

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Kiintokaluste asennukset alkavat olla hyvällä mallilla päiväkoti loholla. Heti vuoden vaihteen jälkeen aloitamme väliovi asennukset ja seuraavalla viikolla listoitustyöt.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla seuraava merkittävä työvaihe on lattia pinnoitukset. Työt alkavat viikolla 2/2020 ja kestävät reilun viikon. Tämän jälkeen alkavat järjestelmälaseinien- sekä kiintokalusteiden asennukset.
- Yläkoululla aloitamme vedeneristys- ja laatoitustyöt sekä alakattorunkojen asennukset heti joululomien jälkeen.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Lukion opetus tiloissa pintamaalaukset ovat valmiit ja kuluneella viikolla olemme tehneet P1 osastointeja kyseiselle alueelle. Viikolla 1/2020 aloitamme osastoitujen tilojen siivouksen IV-kanava asennuksia silmällä pitäen. Hallinnon tiloissa tasoitetyöt ovat vielä kesken. Laitoskeittiön laatoitustyöt on saatu valmiiksi ja tällä hetkellä laatoittajat työskentelevät aulatilojen WC tiloissa.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 puuväliovien asennus
- lohko 2, 1 krs lattiamaalaukset
- lohko 2, 2 krs vedeneristys ja laatoitustyöt
- lohko 1, 1 krs teknisentyöluokan maalaustyöt sekä akustolevyjen asennus kattoon
- lohko 1, 2 krs lukion opetustilojen P1 siivous sekä hallinto tilojen tasoitustyöt

Muita huomioitavia asioita:

- Jääkiekkokaukalo on taas luovutettu oppilaiden välitunti käyttöön. Kulku kaukalolle tapahtuu vanhan koulun takana kulkevaa pururataa pitkin. Olemme rakentaneet portaat pururadalta kaukalon kulmaukselle, jotta kulkeminen rinnettä ylös ja alas helpottuisi. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille.

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411