

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 9/2020

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3 päiväkotit

- Päiväkotiin ja koulun muihinkin tiloihin on tehty kuluneella viikolla kaapelointeja puhelin verkon vahvistamiseksi. Lisäksi olemme asentaneet mm. wc tiloihin varusteita. Seuraavaksi jatkamme loppusiivousta ja aloitamme itselle luovutuksen.



**Lohko 2 ala- ja yläkoulu**

- Ala- ja yläkoululla aloitamme seuraavaksi yläpölysiivouksen, jonka jälkeen voimme ummistaa alakatot. Viikon aikana olemme asentaneet tiloihin kiinnityspintoja, varusteita sekä sälekaihtimet ja verhokiskot. Listoitustyöt ovat parhaillaan käynnissä yläkoululla.



### Lohko 1 lukio ja hallinto

- Lukiossa lattiapinnoitukset valmistuivat jo viime viikolla ja seuraavaksi alkavat kaluste- sekä ovi asennukset. Kotitalousluokassa kalusteasennus on parhaillaan käynnissä.



- Hallinnon tiloissa alakattorungot on asennettu ja seuraavaksi alkavat lattiapinnoitukset. Eilen asensimme tiloihin lasisia järjestelmäseiniä.



**Ensi viikon työvaiheita**

- lohko 3, päiväkotit: loppusiivous ja itselleluovutus
- lohko 2, alakoulu: yläpölysiivous
- lohko 2, yläkoulu: listoitustyöt
- lohko 1, lukio: kiintokaluste asennukset
- lohko 1, hallinto: lattiapinnoitukset

**Muita huomioitavia asioita:**

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmääläinen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
pertti.kirmanen@yit.fi  
puh. 0503901411